

A至Q版本对照 | 17套独立图册

版本统一 / 2026.09.11 / 每版35页A3施工深化图册

新版	原号	方案名	区别	独立文件
A	01	基础暖米	平板浅木 + 深灰方管；少加工、易换货	A版_基础暖米_施工深化图册_V1.1.pdf
B	02	奶油细线	细线框集中在收银、柜门及试衣框	B版_奶油细线_施工深化图册_V1.1.pdf
C	03	燕麦原木机能	孔槽立柱，板件和挂杆可调，窄KV木端板	C版_燕麦原木机能_施工深化图册_V1.1.pdf
D	04	暖灰深咖	深咖方管、暖灰薄层板和局部胡桃木	D版_暖灰深咖_施工深化图册_V1.1.pdf
E	05	奶茶柔粉	灰玫瑰点缀，台面轻圆角，柜身直板	E版_奶茶柔粉_施工深化图册_V1.1.pdf
F	06	米白画廊	薄竖分板和矩形格口，端头KV清楚	F版_米白画廊_施工深化图册_V1.1.pdf
G	07	酒红复古	古铜圆管、酒红面板、樱桃木色台面	G版_酒红复古_施工深化图册_V1.1.pdf
H	08	橄榄绿自然	裸露黑圆管、薄木托板、藤纹局部点缀	H版_橄榄绿自然_施工深化图册_V1.1.pdf
I	09	陶土艺术	钴蓝细架、砂色格口、陶土圆角台面	I版_陶土艺术_施工深化图册_V1.1.pdf
J	10	暖白银色都市	银色圆管、局部孔板、浅灰储物柜	J版_暖白银色都市_施工深化图册_V1.1.pdf
K	11	焦糖中古	胡桃木套框、古铜杆、横向柜面分格	K版_焦糖中古_施工深化图册_V1.1.pdf
L	A	暖米高挂衣橱	暖米细黑架，单层长衣空间与挂货密度并重	L版_暖米高挂衣橱_施工深化图册_V1.1.pdf
M	B	浅木模块衣橱	蜂蜜木格口、米白调节架，层板易改位置	M版_浅木模块衣橱_施工深化图册_V1.1.pdf
N	C	暖灰都市衣橱	蘑菇灰、烟熏胡桃木和古铜黑细框	N版_暖灰都市衣橱_施工深化图册_V1.1.pdf
O	D	奶咖容量陈列	短款双层仅用于左日常区；套装仍单层	O版_奶咖容量陈列_施工深化图册_V1.1.pdf
P	E	燕麦品牌会客	浅水曲柳与亚麻色，后凳上方双IP画框	P版_燕麦品牌会客_施工深化图册_V1.1.pdf
Q	F	米杏柔和衣橱	米杏与珍珠白，小面积香槟和灰粉织物	Q版_米杏柔和衣橱_施工深化图册_V1.1.pdf

本次增加的施工内容与使用方法

版本总索引 / V1.1 / 2026.09.11

图组	本次执行	使用边界
独立版本	所有页带A-至Q-图号，封面显示新旧对应	L3是共同布局；风格选型并非17套全部施工
现场放线	4405×9905总图，后区1:25，左右墙1:40	按柱、完成面复尺；名义尺寸不可直接订制
地面/入口	木纹纵向铺装、砖/板两种系统、门槛交接	具体材料和室内外高差待测后选一种系统
顶面/电源	12射灯+7辅助灯；8组点位与X/Y/Z清单	配电回路、线径、保护由现场电工深化
柜架制造	分码单品架、套装架、包饰柜、三类贴身柜	含内净、抽屉、层板、背柜和首件交接
柜体修订	F06中隔上下分段；收银背柜改独立L3详图	不再将中竖板穿过通长饰品台面
实景与门头	每版含一页四视角实景、一页门头/门口参考	保留原素材内旧编号，按新封面映射
施工记录	数量、顺序、H01-H10复尺与放行表	询价及深化用，现场生产图闭环后放行

- 建议把选定字母的完整PDF交给施工方，并连同该版SVG目录和共用CSV一起使用。不要只截效果图给工人量尺寸。
- 室内预算目标约25000元，门头/空调/屏幕设备另算。图册为具体方案深化，不是已报价的固定总价工程。
- 17份PDF保留原方案风格，每版页数一致；图号F05留空，O版双层要求已并入F04。

现场量尺记录与版本选择

版本总索引 / V1.1 / 2026.09.11

保持已确认的空间要求

- 总深9905、高3500；长方形，非正方或斜墙。
- 三间并排试衣净1000×1100；后仓约4000×1200。
- 侧入长通道，品牌Logo墙挡住正面仓门视线。
- 入口左开、右橱窗；后区小坐凳，不放门口。
- 多面镜、包饰与贴身品、单品分码与成套陈列。
- 三块32寸竖屏，KV电子海报另按真实商品制作。

关键现场量	测量结果/照片编号
前/中/后完成净宽	
柱位X/Y与凸出	
梁底/管线最低点	
室内外地面高差	
门头W1/H1及雨棚退距P	
门窗洞口W2/H2	
地材名称/规格/系统	
屏型号/VESA/竖装资料	
所选版本A-Q	
负责人/日期	

旧A至F已改为L至Q：原A→L，原B→M，原C→N，原D→O，原E→P，原F→Q。